



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo

GRADSKO VIJEĆE

Broj:
Sarajevo, __.__.2023. godine

Na osnovu člana 31. stav (1) tačka b) i člana 77. stav (1) Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 07/23), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na __. sjednici održanoj dana __.__.2023. godine, primilo je k znanju

Informaciju o realizaciji projekta izgradnje mreže za odvodnju fekalnih otpadnih voda od objekta lociranog uz dolaznu stanicu Trebevičke žičare

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Jasmin Ademović

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 216 659
Fax: +387 33 205 874
Email: gsgv@sarajevo.ba
Web: gradskovijece.sarajevo.ba





Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
GRADONAČELNICA

INFORMACIJA
O REALIZACIJI PROJEKTA IZGRADNJE MREŽE ZA ODVODNJU FEKALNIH
OTPADNIH VODA OD OBJEKTA LOCIRANOG UZ DOLAZNU STANICU
TREBEVIĆKE ŽIČARE

Predlagač: Gradonačelnica

Obradivač: Služba za urbano planiranje, investicije,
stambene i komunalne poslove

Sarajevo, mart 2023. godine

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 407 443
Fax: +387 33 208 341
Email: grad@sarajevo.ba
Web: www.sarajevo.ba



Projekat izgradnje sistema odvodnje fekalnih voda iz objekata gornje stanice Trebevičke žičare i ugostiteljsko-poslovnog objekta Vidikovac jedan je od kapitalnih infrastrukturnih projekata Grada Sarajeva. Za Grad Sarajevo ovo je veoma bitan infrastrukturnim projekat kojim se rješava problem odvodnje fekalnih voda čitavog Trebevičkog platoa, što je svakako i od interesa za zaštićeni pejzaž „Trebević“.

Predmet ovog projekta je polaganje kanalizacionog cjevovoda od dolazne stanice Trebevičke žičare do prvog adekvatnog recipijenta koji je lociran u ulici Dolovi u blizini „Čoline kape“. Dužina cjevovoda iznosi cca. 2.6km, dok se trasa poklapa sa ulicom Apelova cesta. Izgradnjom ovog cjevovoda postojeća septička jama uz objekat dolazne stanice Trebevičke žičare stavit će se van funkcije, čime će se uveliko olakšati održavanje izgrađenih objekata, naročito u zimskom periodu kada je zbog vremenskih uslova otežan pristup specijaliziranim vozilima „voma“ objektu žičare na Trebeviću.

Nakon što je od nadležnog općinskog organa ishodovano odobrenje za građenje, završene su procedure javne nabavke te je zaključen Ugovor o izvođenju radova na „Izgradnji mreže za odvodnju fekalnih otpadnih voda od objekta lociranog uz dolaznu stanicu Trebevičke žičare“ sa izvođačem radova „Mibral“ d.o.o. Sarajevo. Vrijednost zaključenog ugovora iznosi 1.474.156,65KM sa uračunatim PDV-om i rokom izvođenja radova od 120 dana.

Stručni nadzor nad ovim radovima, a na osnovu zaključenog sporazuma o saradnji, vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Izvođač radova uveden je u posao krajem septembra 2022. godine te su se radovi odvijali zadovoljavajućom dinamikom sve dok su vremenski uslovi to dozvoljavali. Radovi su trenutno obustavljeni radi vremenskih uslova te će s istim biti započeto kada vremenske prilike to dozvole.

Značajno je spomenuti da su se radovi na polaganju cjevovoda uskladili sa radovima na asfaltiranju dijela Apelove ceste koji finansira Općina Stari Grad zajedno sa Direkcijom za ceste Kantona Sarajevo. Da sada je položeno više od 90% cjevovoda te se očekuje da radovi budu završeni do kraja proljeća 2023. godine.

Nakon što radovi budu završeni, bit će izvršeno pokretanje procedura za tehnički prijem kod nadležne općine, a sve u cilju dobivanja upotrebne dozvole za ovaj cjevovod. Po dobivanju upotrebne dozvole planirano je da se ovaj cjevovod preda na upravljanje Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.